



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.			Wykonanie do końca 2012r.	Wykonanie łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	z-zak k-kont
			od	do		Plan po zmianami	Wykonaie	% wykonania				
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 737 402	33 820 400	33 545 585	99,19	23 535 377,94	57 080 963,14	88,17	
3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				64 737 402	33 820 400	33 545 585,20	99,19	23 535 377,94	57 080 963,14	88,17	
3.2.1	Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	95 231				224,50	224,50	0,24	k-kont
3.2.2.	Jazgarzewszczyzna Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	56 566				224,62	224,62	0,40	k-kont
3.2.3	Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN	Urząd Gminy	2009	2014	184 574	4 305	4 305,00	100,00	150 268,18	154 573,18	83,75	k-kont
3.2.4	Lesznowola - Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr149/3, 150/4, 151/5 , 152, 159/1, 160/2 i 160/1 wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	65 407	31 796	30 205,73	95,00	224,50	30 430,23	46,52	k-kont
3.2.5	Lesznowola - Projekt i budowa ul. Okrężnej	Urząd Gminy	2009	2013	4 646 583	2 457 211	2 457 210,01	100,00	2 189 371,44	4 646 581,45	100,00	z-zak
3.2.6	Łazy - Projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	75 225	71 433	67 773,00	94,88	224,50	67 997,50	90,39	k-kont
3.2.7	Łazy - Projekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	66 393				224,50	224,50	0,34	k-kont
3.2.8	Łazy- Rozbudowa oczyszczalni "Łazy" do przepustowości 861m3/d wraz z przebudową rowu R-25	Urząd Gminy	2012	2013	3 329 356	1 300 000	1 297 007,45	99,77	1 671 661,51	2 968 668,96	89,17	z-zak
3.2.9	Magdalena -Budowa ul. Jałowcowej	Urząd Gminy	2012	2013	708 548	514 000	511 126,50	99,44	194 547,87	705 674,37	99,59	z-zak
3.2.10	Magdalena -Budowa ul. Okrężnej	Urząd Gminy	2013	2014	577 608	50 000	49 999,50	100,00		49 999,50	8,66	k-kont

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.			Wykonanie do końca 2012r.	Wykonanie łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	z-zak k-kont
			od	do		Plan po zmianami	Wykonaie	% wykonania				
3.2.11	Magdalena -Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego - III etap	Urząd Gminy	2011	2013	833 938	493 665	493 664,79	100,00	340 272,90	833 937,69	100,00	z-zak
3.2.12	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	43 644				224,50	224,50	0,51	k-kont
3.2.13	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy Lesznowola wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	64 095	31 156			224,50	224,50	0,35	k-kont
3.2.14	Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu"	Urząd Gminy	2006	2014	51 957 565	28 071 442	28 039 014,04	99,88	18 866 122,17	46 905 136,21	90,28	k-kont
3.2.15	Mysiadło-Projekt i budowa przystępca energetycznego 15kV do CEiS	Urząd Gminy	2012	2013	381 913	320 413	320 412,54	100,00	61 500,00	381 912,54	100,00	z-zak
3.2.16	Nowa Iwiczna - Projekt kanalizacji deszczowej ul. Wiosenna , Spacerowa, Zimowa i Graniczna na odcinku od ul. Kwiatowej do Mleczarskiej	Urząd Gminy	2012	2013	37 516	1 876	1 875,75	99,99	28 975,00	30 850,75	82,23	z-zak
3.2.17	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz projekt kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej, Krasickiego i działki nr. 31/40	Urząd Gminy	2012	2014	66 555	32 356			224,50	224,50	0,34	k-kont
3.2.18	Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	41 203				224,50	224,50	0,54	k-kont
3.2.19	Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap	Urząd Gminy	2012	2017	577 564	57 564			18 450,00	18 450,00	3,19	k-kont

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.			Wykonanie do końca 2012r.	Wykonanie łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	z-zak k-kont
			od	do		Plan po zmianami	Wykonaie	% wykonania				
3.2.20	Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków- Projekt budowy ul. Karasia z odowodnieniem	Urząd Gminy	2013	2014	61 605	58 671	55 737,45	95,00		55 737,45	90,48	k-kont
3.2.21	Stara Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w ul. Kolejowej	Urząd Gminy	2012	2013	149 476	146 862	146 862,00	100,00	2 613,75	149 475,75	100,00	z-zak
3.2.22	Stefanowo - Projekt przebudowy ul. Uroczej wraz z budową chodnika	Urząd Gminy	2013	2014	71 033	67 650	64 267,50	95,00		64 267,50	90,48	k-kont
3.2.23	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Łazy II - Opracowanie koncepcji i projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2014	70 000	5 000	2 952,00	59,04		2 952,00	4,22	k-kont
3.2.24	Wilcza Góra- Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Jasnej dz. nr. ewid. 51/7, 51/8, 30/4, 30/5.	Urząd Gminy	2013	2014	160 000	5 000	1 606,15	32,12		1 606,15	1,00	k-kont
3.2.23	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Jasnej z odwodnieniem	Urząd Gminy	2011	2014	193 525	95 000			9 350,00	9 350,00	4,83	k-kont
3.2.24	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Przyleśnej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2012	2014	92 279				224,50	224,50	0,24	k-kont
3.2.24	Wola Mrokowska- Budowa wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Granicznej dz. nr. ewid. 91/11, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 19/21, 91/22, 91/23, 91/10 i 90	Urząd Gminy	2013	2014	130 000	5 000	1 565,79	31,32		1 565,79	1,20	k-kont

